

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 宜野座村立松田小学校校舎改築事業

都道府県名	沖縄県
市町村名	宜野座村

2 **計画作成主体** 宜野座村

3 **計画期間** 平成23年～平成24年

4 **個別事業一覧**

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
松田小学校	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年3月29日					未竣工の為、村単独費において残工事を実施 平成25年6月28日竣工
	①	0201	不適格改築	校	R	○	平成25年3月29日					

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100

【所見】

耐力度調査により、危険改築と判断された松田小学校において、9号棟及び10号棟の改築を実施した。目標達成に向け、事業を実施したが計画の見直し等の要因により未竣工となった。残工事においては、村単独事業として事業を完了させ目標を達成している。今後の計画として、外構工事が未整備の為順次計画し実施していくこととする。また、本村の小中学校においては、災害時の避難施設に指定されており、防災機能においても検討していく必要がある。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当無し

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当無し

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当無し

2 事後評価の時期及び方法について

平成25年7月15日に本村教育委員会学校教育課において、事後評価を実施した。事後評価の内容については、本村の広報誌・HPにおいて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

本事業において、未竣工となった事実を重く受け止め、整備計画においてより十分な調整及び検討をおこなう必要があるため、今後の施設整備計画に反映させていく。